



REGIONALNI CENTAR  
ČISTOG OKOLIŠA

Vukovarska 148b  
HR -21000 Split • Hrvatska  
T: +385(0)21 682 821  
F: +385(0)21 490 942



## PLAN POSLOVANJA za 2022. godinu

Split, prosinac 2021.

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

[info@rcco.hr](mailto:info@rcco.hr) • [www.rcco.hr](http://www.rcco.hr)



Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

## Sadržaj

<b>1. Osnovni podaci o REGIONALNOM CENTRU ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. ....</b>	<b>3</b>
1.1. Opis djelatnosti .....	4
1.2. Osnovni podaci o financiranju Projekta (stanje na dan 15. prosinca 2021. godine) .....	5
<b>2. Stanje na dan 15. prosinca 2021. godine.....</b>	<b>6</b>
<b>3. Plan poslovnih aktivnosti za 2022. godinu .....</b>	<b>11</b>
3.1. Aktivnosti i ciljevi Društva 2022.-2024.....	11
3.2. Financiranje troškova Projekta podnošenjem Zahtjeva za nadoknadom sredstava .....	13
3.3. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.....	14
3.4. Provedba arheoloških istraživanja vrtača na lokaciji CGO u SDŽ.....	14
3.5. Aktivnosti vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti Projekta.....	14
3.6. Upravljanje rizicima.....	15
<b>4. Plan zapošljavanja .....</b>	<b>15</b>
<b>5. Financijski dio.....</b>	<b>16</b>

# 1. Osnovni podaci o REGIONALNOM CENTRU ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

**REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.** je županijska komunalna tvrtka za gospodarenje otpadom (dalje u tekstu: Društvo) osnovana 29. travnja 2005. godine Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, te je Splitsko-dalmatinska županija (dalje u tekstu: SDŽ) jedini osnivač i vlasnik 100% udjela u Društvu odnosno jedini član Društva.

**Svrha osnivanja Društva** definirana je u članku 1. u vezi s člankom 5. Izjave o osnivanju Društva gdje se određuje da se Društvo osniva u svrhu gospodarenja otpadom na području SDŽ.

**Osoba ovlaštena za zastupanje Društva** je privremena upraviteljica Sandra Capan, struč. spec. oec., predložena Prijedlogom župana Splitsko-dalmatinske županije u svojstvu člana Društva od dana 24. rujna 2021. godine (KLASA: 020-01/21-02/19, URBROJ: 2181/1-02-21-1), imenovana Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu od dana 01. listopada 2021. godine (Broj: 22 R1-99/2021) a koja je promjena, po potpisanoj Izjavi o prihvaćanju postavljenja za Privremenog upravitelja (od dana 06. listopada 2021. godine) i ovjerenoj kod javnog bilježnika (OU-54/2021), upisana u sudski registar po službenoj dužnosti Rješenjem Trgovačkog suda od dana 07. listopada 2021. godine (Tt-21/11444-2).

**Organi Društva** su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

*Izjavom o osnivanju Društva* (potpuni tekst od dana 27. prosinca 2019. godine), *Poslovníkom o radu Nadzornog odbora Društva* (Ur.br. 65/2018 od dana 27. ožujka 2018. godine) i *Poslovníkom o radu Uprave Društva* (Ur.br. 119/15-1 od dana 17. lipnja 2015. godine), uređen je način rada, odlučivanja i druga pitanja važna za rad istih tijela, a sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19).

Zakon o trgovačkim društvima odredbom članka 428. utvrđuje razdoblja i rokove izvješćivanja tako da za financijska izvješća podržava godišnje izvješćivanje kao osnovno i u skladu s rokovima iz odredbi Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20).

**Društvo** je uspostavljeno s ciljem obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, za što je potrebno izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom, Centar za gospodarenje otpadom i šest pretovarnih stanica (CGO, PS).

Prema Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada (Čl. 4. st. 1. toč. 6.). Centrom za gospodarenje otpadom upravlja trgovačko društvo u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave i/ili jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba (Čl. 13.). Priprema projekta i izgradnja CGO-a dodatno je navedena i u Odluci o implementaciji PGO RH 2017.-2022., Mjera 1.4.5. Izgradnja centara za gospodarenje otpadom.

## 1.1. Opis djelatnosti

**Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ zakonsku osnovu nalazi u Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), u Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) za razdoblje 2005. do 2025. i u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.-2022. (NN 3/2017).**



Slika 1: Prikaz kružnog gospodarstva s pregledom nadležnosti u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom

**Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji zajedno sa šest pretovarnih stanica (Projekt) predstavlja važan dio toga sustava koji se mora uspostaviti na županijskoj razini, a koja će uspostava doprinijeti ispunjenju ciljeva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6.1 - Smanjena količina otpada koji se odlaze na odlagališta, Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. i Zakona o gospodarenju otpadom, na razini RH.**

CGO je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada, te je kao takav građevina za gospodarenje otpadom od državnog značaja prema članku 12. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom.

Pretovarna stanica je građevina za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove uporabe ili zbrinjavanja, odnosno u CGO.

**Projekt** obuhvaća ulaganje u izgradnju CGO na lokaciji Kladnjice u Općini Lećevica, izgradnju pretovarnih stanica na šest lokacija koje se nalaze u Splitu, Sinju, Zagvozdu, otoku Braču, otoku Hvaru i otoku Visu te nabavku neophodne opreme za rad istih.

**Razvoj Projekta Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji** podijeljen je u tri faze:

- **Pripremna faza:** priprema studijske i projektno-tehničke dokumentacije, provođenje upravnih postupaka pri nadležnim tijelima, ishođenje svih potrebnih administrativnih rješenja, lokacijskih dozvola, a sve u svrhu osiguranja sredstava za sufinanciranje Projekta Centra za gospodarenje otpadom sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
- **Provedbena faza:** izrada natječajne dokumentacije, provedba postupaka javne nabave, ugovaranje, izvršavanje ugovora sklopljenih po provedenim postupcima, informiranje i edukacija stanovništva SDŽ o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.
- **Operativna faza:** upravljanje izgrađenom infrastrukturom nakon preuzimanja Centra za gospodarenje otpadom i šest pretovarnih stanica.

## 1.2. Osnovni podaci o financiranju Projekta (stanje na dan 15. prosinca 2021. godine)

Na osnovi Studije izvedivosti<sup>1</sup>, kao temeljnom dokumentu za donošenje Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike (danas: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) o financiranju za projekt „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ (KLASA: 351-04/18-12/62, URBROJ: 517-09-1-2-1-18-8, od dana 31.12.2018. godine) i sklapanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za projekt Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (referentni broj Ugovora: KK.06.3.1.10.0001, od dana 25.01.2019. godine), između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao Posredničkog tijela razine 1, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Fond) kao Posredničkog tijela razine 2 i Društva/Korisnika, utvrđeno je kako ukupna vrijednost projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji iznosi 611.419.690,00 kuna (bez PDV-a), dok su ukupni prihvatljivi troškovi projekta određeni u iznosu od 454.129.208,00 kuna (bez PDV-a).

U skladu s važećim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.10.0001, Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., OPKK) u visini od 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 322.498.130,90 kuna (bez PDV-a). U financiranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sa 86.218.156,28 kuna bez PDV-a (18,9853801 %) te Splitsko-dalmatinska županija sa 45.412.920,82 kuna bez PDV-a (10,0000000 %).

Dana 08.01.2021. godine je podnesen Zahtjev/Prijava prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) za sufinanciranje provedbe EU projekta Centar za gospodarenje

<sup>1</sup> Brodarski institut d.o.o, Zagreb, Enviroplan S.A., Atena, Grčka, Procurator Vastitatis d.o.o., Zagreb, 2018.

otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (KLASA: 08.09.01.02/001, URBROJ: 01-21-009) do maksimalno 10.000.000,00 kuna, a sve prema Javnom pozivu MRRFEU za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (KLASA: 402-07/20-02/7, URBROJ: 538-06-1-2/413-20-6, od 08.12.2020. godine).

Projekt je registriran pod referentnim brojem JPF.2020.-6.529., u više navrata prema MRRFEU je Društvo dostavljalo tražene podatke i dokumente, te su sklapanjem Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ od dana 08.12.2021. godine (KLASA: 08.09.02.01/002, URBROJ: 01-21-589), Društvu/Korisniku dodijeljena bespovratna sredstva Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu u najvišem iznosu do 10.000.000,00 kuna. Odobreni iznos je maksimalan mogući u odnosu na ukupne prihvatljive troškove i odobrena bespovratna sredstva Projekta te predstavlja najviši mogući iznos kojim MRRFEU sufinancira sredstva (22%) koja je za provedbu ugovora obvezna osigurati Splitsko-dalmatinska županija (10%).

## 2. Stanje na dan 15. prosinca 2021. godine

### Provedba sklopljenih ugovora – u tijeku

Tijekom 2021. godine izvršavani su ugovori čija se provedba financira u okviru Projekta i to za:

- ✓ **Usluge vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO u SDŽ** (Ugovor od 22.02.2019. godine); odabrani izvršitelj predmetne usluge je MEDIA VAL d.o.o., Ulica grada Vukovara 269D, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 1.261.664,04 HRK bez PDV-a, odnosno 1.577.080,05 HRK s PDV-om. Ukupno predviđeno vrijeme trajanja Ugovora je 36 mjeseci.
- ✓ **Usluge stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ** (Ugovor od 29.05.2019. godine); odabrani izvršitelj Zajednica ponuditelja: EPTISA ADRIA d.o.o., Ulica Charlesa Darwina 8, 10000 Zagreb; INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, 10 000 Zagreb i INVESTINŽENJERING d.o.o., Tuškanova 41, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za izvršenje usluga od 10.077.050,00 HRK bez PDV-a, odnosno 12.596.312,50 HRK s PDV-om. Ukupno predviđeno vrijeme trajanja Ugovora je 57 mjeseci plus 28 dana za izdavanje potvrde Izvođaču o uredno izvršenom Ugovoru. **Napomena:** Pružanje usluga na temelju sklopljenog Ugovora je u mirovanju za vrijeme provedbe postupka javne nabave za Projektiranje i građenje CGO u SDŽ, s obzirom da početak izvršavanja usluga stručnog nadzora prati ugovor o radovima.
- ✓ **Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ** (Ugovor od 29.07.2019. godine); odabrani izvršitelj Zajednica ponuditelja: MERITUM INŽENJERING d.o.o., Poljička cesta 32, 21 000 Split; EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Koranska 5, 10 000 Zagreb i IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o., Voćarska cesta 68, 10 000 Zagreb s ugovornom cijenom za

izvršenje usluga od 3.766.997,60 HRK bez PDV-a, odnosno 4.708.747,00 HRK s PDV-om. Ukupno predviđeno vrijeme trajanja Ugovora je 61 mjesec plus 28 dana za izdavanje potvrde Izvršitelju usluge o uredno izvršenom Ugovoru

te ugovora koji se financira isključivo sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost:

- ✓ **Usluge projektiranja 6 pretovarnih stanica u SDŽ** (Ugovor od 04.07.2019. godine); odabrani ponuditelj GEOPROJEKT, d.d., Sukoišanska 43, 21 000 Split na iznos od 639.000,00 HRK bez PDV-a, odnosno 798.750,00 HRK s PDV-om. Ukupno predviđeno vrijeme trajanja Ugovora je 42 mjeseca.

Izvršenje predviđenih aktivnosti po navedenim ugovorima obavlja se u skladu s Projektnim zadacima.

### Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti:

- **Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji**

Prema Studiji izvedivosti procijenjena vrijednost ove javne nabave velike vrijednosti iznosi 330.143.215,00 HRK bez PDV-a, odnosno 412.679.019,00 HRK s PDV-om.

07.12.2020. godine je održano javno otvaranje ponuda te su zaprimljene četiri ponude, i to kako slijedi:

1.	Zajednica ponuditelja STRABAG d.o.o. i STRABAG Umwelttechnik GmbH	506.420.540,59 HRK bez PDV-a
2.	Kostak, komunalno in gradbeno podjetje d.d.	643.972.070,00 HRK bez PDV-a
3.	CONTROL PROCESS SPÓŁKA AKCYJNA	486.790.000,00 HRK bez PDV-a
4.	Zajednica ponuditelja GH Holding d.o.o., VGP DRAVA Ptuj d.o.o i KAMGRAD d.o.o.	784.013.695,61 HRK bez PDV-a

30.07.2021. godine donesena je Odluka o poništenju postupka javne nabave velike vrijednosti za Projektiranje i građenje CGO u SDŽ (KLASA: 04.04.01/004, URBROJ: 01-21-364), jer su sve ponude ocijenjene kao neprihvatljive – sukladno čl. 298. st. 1. toč. 9. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). Neprihvatljivost ponuda je u činjenici da je cijena svake od četiri pristigle ponude iznad procijenjene vrijednosti nabave, odnosno osiguranih sredstava u visini od 330.143.215,00 HRK, za od plus 47 % do plus 137 %.

Zbog činjenice da niti jedna pristigla ponuda nije bila u skladu s Dokumentacijom o nabavi te da zbog dugotrajnosti procedura u razdoblju od otvaranja ponuda Naručitelj nije uspio osigurati dodatna financijska sredstva potrebna za realizaciju projekta (pored već odobrenih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava), postupak javne nabave se morao poništiti.

### Rad na izradi dokumentacije o nabavi za predmete nabave – u pripremi:

- Stručni nadzor građenja PS i
- Građenje PS.

Dovršetak izrade navedene dokumentacije je uvjetovan ishođenjem građevinskih dozvola za PS.

### Podnošenje Izvješća Posredničkom tijelu 2 i nadoknada sredstava za financiranje Projekta

Društvo je u 2021. godini podnosilo Zahtjeve za nadoknadom sredstava s pripadajućim izvješćima o napretku provedbe Projekta, te su nadoknađena sva tražena sredstva iz izvora OPKK i Fonda u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava po plaćenim i opravdanim računima.

### Provjera na licu mjesta (PLM) br. 2

13.10.2021. godine izvršena je administrativna provjera projekta Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava te provjera financijske dokumentacije uz ZNS br. 17., 19. i 20. i računovodstvenog sustava za Projekt vezano za programsko razdoblje OPKK 2014. – 2020., odnosno provjera na licu mjesta u uredima Društva, a od strane predstavnika PT2. Zaprimitim ovjerenim Izvještajem o provjeri na licu mjesta (PLM br. 2, od 03.11.2021. godine) utvrđeno je kako tijekom PLM-a nisu utvrđeni nedostatci te nema preporuka.

### Provedba administrativnih i pravnih procedura

#### Lokacija Centra za gospodarenje otpadom u Kladnjicama

#### Zemljište u privatnom vlasništvu:

Pokrenut je postupak izvlaštenja zemljišta pri Upravnom odjelu Splitsko-dalmatinske županije za imovinsko-pravne poslove. Očevid na licu mjesta uz prisustvo vještaka je obavljen 12.01.2021. godine. Izrađena je procjena vrijednosti zemljišta od strane vještaka i procjembeni elaborati su dostavljeni Naručitelju i strankama. Dana 21.03.2021. godine je, sukladno čl. 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19), u dnevnom tisku („24 sata“) objavljena Ponuda za sporazumno stjecanje prava vlasništva radi izgradnje građevine za gospodarenjem otpadom - Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u odnosu na nekretnine položene u K.O. Kladnjice na području Općine Lećevica. Vlasnici čestica su pozvani na očitovanje po objavljenoj ponudi u roku od 8 dana. S obzirom da u istom roku nije prihvaćena predmetna ponuda, dana 16.04.2021. godine je nadležnom odjelu dostavljen Prijedlog za potpuno izvlaštenje, temeljem čega su izvršene rasprave (07., 08., 14. i 15.09.2021. godine). S obzirom da se pojedini vlasnici zemljišta nisu pojavili na zakazanim raspravama a pojedini se nisu složili s izvlaštenjem po cijenama navedenima u nalazima vještaka i procjenitelja, to se očekuje zakazivanje ponovnih rasprava u prosincu 2021. godine. Postupak u tijeku.



### Zemljište u vlasništvu SDŽ i Općine Lećevica:

Temeljem Ugovora o darovanju nekretnina sklopljenog između RH-Ministarstva državne imovine i Splitsko-dalmatinske županije u svrhu izgradnje CGO u SDŽ, 30.03.2021. godine je doneseno Rješenje Općinskog suda u Splitu, Poseban zemljišnoknjižni odjel u Kaštel Lukšiću kojim se briše pravo vlasništva s Republike Hrvatske i dopušta uknjižba prava vlasništva SDŽ na k.č. 2710/34, 2710/36 i 2710/37 koje se nalaze unutar obuhvata izgradnje CGO u SDŽ. U Zemljišnim knjigama provedena je uknjižba vlasništva na SDŽ.

Stanje je nepromijenjeno u odnosu na zahtjev Splitsko-dalmatinske županije prema Općini Lećevica da Županiji Općina omogući darovanjem stjecanje prava vlasništva na zemljištu označenom čest. zem. 2692 i 2693 k.o. Kladnjice, a koje zemljište je u vlasništvu Općine, a sve u svrhu izgradnje CGO u SDŽ.

### **Lokacije pretovarnih stanica**

Za pretovarne stanice Split, Sinj, Zagvozd i Brač su sklopljeni ugovori o osnivanju prava građenja.

Tijekom 2021. godine rješavali su se imovinsko-pravni odnosi na lokacijama PS u Starom Gradu na Hvaru i PS u Gradu Visu, a koje dugogodišnje rješavanje je u nadležnosti tijela javne vlasti.

### Imovinsko-pravno stanje na PS Hvar, Stari Grad:

Očekuje se rješavanje uknjižbe vlasništva Grada Starog Grada na svim kat. česticama na kojima je predviđena izgradnja PS Stari Grad, ali se prethodno mora izvršiti usklađenje u Katastru u Starom Gradu. Postupci su u tijeku i nisu u nadležnosti Društva, ali je Društvo u stalnoj komunikaciji sa Starim Gradom i Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Po okončanju navedenih postupaka sklopit će se ugovor o osnivanju prava građenja za PS Stari Grad te će biti moguće ishoditi građevinsku dozvolu.

### Imovinsko-pravno stanje na PS Vis:

Imovinskopravno pitanje se rješava u sklopu rješavanja cjelokupnog pitanja za lokaciju odlagališta Wellington, u sklopu kojega je predviđena lokacija za pretovarnu stanicu. Grad Vis je nakon rješenja neusklađenosti u katastru i zemljišnim knjigama pristupio planiranju izrade nove projektne dokumentacije Odlagališta Wellington te je u rujnu 2021. godine naručio izradu geodetske podloge i parcelacijskog elaborata, dok će se lokacija za pretovarnu stanicu odrediti nakon što se izrade geodetske podloge. Postupci su u tijeku, i nisu u nadležnosti Društva, ali je Društvo u stalnoj komunikaciji s Gradom Visom. Po okončanju navedenih postupaka sklopit će se ugovor o osnivanju prava građenja za PS Vis te će biti moguće ishoditi građevinsku dozvolu.

## Projektiranje 6 pretovarnih stanica (PS) i ishođenje građevinskih dozvola

PS BRAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- izrađen Glavni projekt</li> <li>- 27.01.2021. god. pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole</li> <li>- 11.11.2021. god. postupak obustavljen – zatraženi novi posebni uvjeti pa će se nakon dobivanja istih i usklađenja glavnog projekta pokrenuti novi postupak ishođenja građevinske dozvole</li> </ul>
PS ZAGVOZD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 03.08.2021. god. izdana potvrda o pravomoćnosti rješenja građevinske dozvole za PS Zagvozd s datumom pravomoćnosti 29.07.2021. god.</li> </ul>
PS SINJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- izrađen Glavni projekt</li> <li>- 04.08.2021. god. podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za PS Sinj. U dogovoru s referentom koji izdaje građevinsku dozvolu, zahtjev je povučen i ishođen je jedan novi posebni uvjet</li> <li>- 17.12.2021. god. pokrenut novi postupak ishođenja građevinske dozvole</li> </ul>
PS SPLIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- izrađen Glavni projekt</li> <li>- 12.11.2021. god. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo Rješenje prema kojem nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.</li> <li>- 25.11.2021. god. podnesen zahtjev za otvaranje eKonferencije za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja</li> </ul>
PS STARI GRAD NA HVARU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- u tijeku izrada Glavnog projekta</li> <li>- ishođena pravomoćna lokacijska dozvola s datumom pravomoćnosti 23.06.2021. god.</li> <li>- ne može se podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole dok Grad Stari Grad ne riješi imovinskopravne odnose koji su u njegovoj nadležnosti i dok se ne izvrši usklađenje u Katastru koje je u tijeku</li> </ul>
PS VIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- izrada Glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za Pretovarnu stanicu Vis može započeti kada Grad Vis naruči novi idejni projekt i ishodi lokacijsku dozvolu za Odlagalište Wellington u sklopu kojeg se nalazi PS Vis te riješi imovinskopravne odnose na predmetnoj lokaciji.</li> <li>- Grad Vis je obavijestio Društvo kako je 16.09.2021. god. naručio izradu geodetske podloge i parcelacijskog elaborata, a da će se lokacija pretovarne stanice unutar Odlagališta Wellington odrediti nakon što se izrade naručene geodetske podloge.</li> </ul>

## Postupak pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske

U upravnom sporu tužitelja – Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, KEKS – Udruga Krizni Eko Kaštelanski Stožer i Općina Unešić, protiv tuženika – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, uz sudjelovanje zainteresirane osobe – REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o., Upravni sud u Splitu je nakon gotovo dvije godine donio Presudu (od 20.05.2019. godine) kojom se odbijaju tužbeni zahtjevi tužitelja kao neosnovani (tužbeni zahtjev za poništenjem rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 14.06.2017. godine i od 24.01.2019. godine).

U lipnju 2019. godine od strane prethodno navedenih tužitelja podnesene su žalbe Visokom upravnom sudu RH a protiv navedenog rješenja Upravnog suda u Splitu.

Postupak rješavanja predmeta pred Visokim upravnim sudom RH nakon gotovo dvije godine okončan je donošenjem Presude (od 15.04.2021. godine) kojom je Visoki upravni sud RH odbio žalbe Općine Unešić, Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i KEKS – Udruge Krizni Eko Kaštelanski Stožer kao neosnovane te potvrdio presudu Upravnog suda u Splitu iz svibnja 2019. godine kojom je presuđeno da se odbijaju svi tužbeni zahtjevi za poništenjem rješenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao neosnovani.

### Infrastrukturni radovi do lokacija CGO i PS

Društvo je kontinuirano pratilo pripremu izrade dokumentacije i ishođenja dozvola u koordinaciji s dionicima projekta (HEP, Vodovod i kanalizacija d.o.o., Županijska uprava za ceste, Hrvatski Telekom, jedinice lokalne samouprave) za izgradnju infrastrukture do svake od 7 lokacija Projekta.

## 3. Plan poslovnih aktivnosti za 2022. godinu

### 3.1. Aktivnosti i ciljevi Društva 2022.-2024.



Slika 2: Simulacija prikaza obuhvata Centra za gospodarenje otpadom na lokaciji u Klanjicama

Najistaknutije planirane aktivnosti u 2022. godini usmjerene su na ponovno objavljivanje postupka javne nabave i ugovaranje s odabranim ponuditeljem za predmet nabave Projektiranje i građenje CGO u SDŽ, provedbu novih postupaka javne nabave kako bi se izgradnja i opremanje CGO-a i PS odvijalo usklađeno tijekom sljedećeg razdoblja, te na izvršavanje svih sklopljenih ugovora o javnoj nabavi kao

i na okončanje administrativnih i pravnih procedura. Važno je napomenuti kako će se pojedine aktivnosti planirane za 2021. godinu nastaviti u 2022. godini, s obzirom da većina aktivnosti prati i proizlazi iz najvažnije aktivnosti a to je u ovom slučaju postupak javne nabave za Projektiranje i građenje CGO u SDŽ. Planirane aktivnosti za 2022. godinu u nastavku teksta.

○ **Objava otvorenog postupka javne nabave za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, osiguranje dodatnih sredstava**

U svezi javne nabave za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji planira se nastavak aktivnosti na osiguravanju svih potrebnih predujeta za ponovno pokretanje javne nabave kao i na osiguranju dodatnih financijskih sredstava. U 2022. godini se planira pokretanje postupka izrade revizije Studije izvedivosti za uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko - dalmatinskoj županiji, analize troškova i koristi te projektne prijave za sufinanciranje, s obzirom da se u prethodnom postupku natječaja ustvrdilo kako su cijene ponuditelja puno više od procijenjene vrijednosti.

Projektiranje i građenje CGO će se ugovoriti prema FIDIC tipu ugovora - Općim i posebnim uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje i građenje za elektrotehničke, strojarске, građevinske i inženjerske radove po projektima Izvođača - tzv. izdanje nove Žute knjige, prvo izdanje 1999. godine, hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu objavljen 2014. godine. To znači da će ugovoreni izvođač najprije izraditi Glavni projekt, ishoditi građevinske dozvole, izgraditi Centar za gospodarenje otpadom te provesti Pokusni rad prije preuzimanja. Nakon preuzimanja slijedi Razdoblje obavještanja o nedostacima u trajanju od dvije godine.

○ **Provedba sklopljenih ugovora o javnoj nabavi**

U 2022. godini se nastavlja provedba prethodno sklopljenih ugovora:

- **Usluge vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO u SDŽ,**
- **Usluge stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ (početak pružanja usluga ovisi o početku Ugovora o radovima),**
- **Usluge projektiranja 6 pretovarnih stanica u SDŽ,**
- **Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ,**
- **Usluga arheoloških istraživanja vrtača na lokaciji Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji**

○ **Ishođenje građevinskih dozvola za PS**

- **Izrada dokumentacije o nabavi i provedba postupaka javne nabave**  
Dokumentacija o nabavi za sljedeće predmete nabave je u postupku izrade u suradnji s konzultantima temeljem Ugovora o uslugama tehničke pomoći i upravljanja Projektom, i to za:
  - **Građenje PS**
  - **Stručni nadzor građenja PS**
  - **Pokretna oprema za CGO**
  - **Pokretna oprema za PS.**
  
- **Praćenje aktivnosti u svezi infrastrukturnih radova do lokacija CGO i PS.**

### 3.2. **Financiranje troškova Projekta podnošenjem Zahtjeva za nadoknadom sredstava**

Sukladno odredbama **Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001) – (Prilog II Ugovora - Opći uvjeti** koji se primjenjuju na projekte financirane iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.), Društvo/Korisnik je obvezno tijekom izvršavanja Ugovora podnositi PT-u2 sljedeća izvješća: izvješća o napretku, završno izvješće o provedbi Projekta te izvješće nakon provedbe Projekta, te ista dostavljati na obrascu Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Predmetna izvješća se odnose na ugovoreni Projekt u cijelosti, neovisno o izvoru financiranja te sadržajno moraju zadovoljavati sve ugovorene uvjete, sukladno članku 14. stavku 14.1. Priloga II Općih uvjeta Ugovora.

Plaćanje prihvatljivih troškova iz bespovratnih sredstava Projekta, Društvo/Korisnik potražuje podnošenjem Zahtjeva za nadoknadom sredstava PT-u2 kroz sustav „eFondovi“. Zahtjevi za nadoknadom sredstava moraju biti popraćeni odgovarajućom dokumentacijom o nastalim i potraživanim prihvatljivim troškovima Projekta, a sve sukladno članku 15. stavku 15.6. Priloga II Općih uvjeta Ugovora.

Dijelove neprihvatljivih projektnih troškova snose SDŽ i Fond (u manjem dijelu), obzirom na članak 6. stavak 6.3. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001) kojim je određeno da je Društvo/Korisnik obvezno osigurati kontinuirano financiranje Projekta te snositi sve Projektne troškove osim prihvatljivih troškova koji su financirani bespovratnim sredstvima.

U skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kapitalne pomoći Fonda koji se sufinanciraju sredstvima OPKK i temeljem realizacije aktivnih ugovora, Društvo će i nadalje podnositi Zahtjeve za nadoknadom sredstava s pripadajućim izvješćima o napretku provedbe projekta prema Posredničkom tijelu 2 i Fondu, te će se na taj način izvršavati nadoknade traženih sredstava iz izvora OPKK i Fonda po plaćenim i opravdanim računima za usluge iz Ugovora o uslugama vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO u SDŽ i Ugovora o uslugama tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ.

U 2022. godini bit će izrađena Izvješća i Zahtjevi za nadoknadom sredstava u broju i u visini iznosa u skladu s realizacijom Projekta.

### 3.3. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa

#### Lokacija Centra za gospodarenje otpadom

U postupku izvlaštenja zemljišta se očekuje zakazivanje ponovnih ročišta. Po okončanju postupka izvlaštenja zemljišta od privatnih vlasnika odnosno uknjižbom vlasništva zemljišta na Društvo, prijenosom vlasništva zemljišta sa SDŽ (darovanog od strane Republike Hrvatske) na Društvo, te nakon uknjižbe vlasništva zemljišta prethodnim darovanjem Općine Lećevica Splitsko-dalmatinskoj županiji i prijenosa u vlasništvo Društva, formirat će se jedinstvena građevinska čestica. Predviđeni rok je prva polovica 2022. godine.

#### PS Hvar, PS Vis

U 2022. godini očekuje se okončanje upravnih postupaka a koji nisu u nadležnosti Društva, slijedom čega će se ostvariti uvjeti za ishođenje građevinskih dozvola.

### 3.4. Provedba arheoloških istraživanja vrtača na lokaciji CGO u SDŽ

Odabrani Izvršitelj Usluge arheoloških istraživanja vrtača na lokaciji Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji će s izvršenjem usluge započeti po izdavanju Naloga za početak izvršenja usluge od strane Društva kao Naručitelja, a u skladu s Posebnim Uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela u Trogiru.

### 3.5. Aktivnosti vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti Projekta

Kao jedna od vrlo važnih aktivnosti je konstantno upoznavanje i obavještavanje stanovništva Splitsko-dalmatinske županije o razvoju samoga Projekta kao i ostalih važnih informacija a koje se objavljuju na internet stranici Društva i na društvenim mrežama. Osiguranjem podrške za odnose s javnošću kroz 2022. godinu planiraju se sljedeće aktivnosti:

- Provođenje redovitih mjesečnih sastanaka s Društvom/Naručiteljem, dostava dvotjednih pregleda izvršenih aktivnosti
- Stručna podrška i savjetovanje Naručitelja u kriznim situacijama
- Stručna podrška u upravljanju odnosima s medijima
- Izrada, priprema govora i prezentacija tijekom trajanja Projekta
- Oblikovanje, izrada i dostava promotivnih materijala – Dizajn, grafička priprema i tisak promotivnih materijala
- Plan izrade i izrada multimedijских sadržaja

- Informiranje ciljnih javnosti s ciljem jačanja vidljivosti projekta
- Edukativna događanja
- Konferencije za medije
- Mjesečno praćenje medija.

### 3.6. Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima redovita je aktivnost Društva čime se omogućuje kontinuirano razmatranje izloženosti Projekta rizicima i postavljanje prioriteta, a sve u svrhu ostvarenja uspješnosti poslovnih ciljeva.

Osiguranjem podrške za odnose s javnošću, informiranja, komunikacije i vidljivosti Projekta, uključile su se i aktivnosti koje se odnose na izradu Analize situacije i rizika koji se mogu pojaviti tijekom provedbe Projekta koja uključuje fazu javnog nadmetanja, projektiranje i ishođenje dozvola i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom i 6 pretovarnih stanica.

U sklopu tromjesečnih izvješća Tehničke pomoći/Konzultanata, ažurira se Registar rizika, analiziraju se i specificiraju aktivnosti koje je potrebno realizirati do početka rada CGO u SDŽ, a nisu pod direktnom ingerencijom Društva.

Društvo će i u 2022. godini nastaviti s procesom upravljanja rizicima, a sve kako bi se predvidjeli pojedini rizični faktori u različitim segmentima poslovanja koji bi mogli utjecati na realizaciju planiranih aktivnosti i apsorpciju financijskih sredstava predviđenih za njihovo izvršenje u 2022. godini.

## 4. Plan zapošljavanja

Za pravilno upravljanje provedbom Projekta, potrebno je raspolagati adekvatnim stručnim kapacitetima. Društvo je obvezno ostvariti učinkovitu i pravovremenu provedbu Projekta i korištenje sredstava OPKK, te jačati vlastite organizacijske i stručne kapacitete za kasnije uspješno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom.

Razvoj odnosno plan zapošljavanja u Društvo usko je vezan uz razvoj Projekta te je kao takav predviđen i planiran Studijom izvedivosti za projekt uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ.

Studija izvedivosti je glavni dokument kojim se zahtijeva interdisciplinarni pristup kad je riječ o strategiji zapošljavanja. Ista predviđa zapošljavanje kadrova određene stručnosti i dodatno osposobljavanje po svakoj fazi Projekta.

Obzirom da je Društvo kao krajnji korisnik sredstava EU Fondova isključivo odgovorno za razvoj i implementaciju sustava po fazama (pripremna, provedbena i operativna faza), nužno je da u Društvu budu zaposleni kadrovi određene stručnosti. Plan zapošljavanja u Društvo za 2021. godinu nije

realiziran u planiranoj godini, stoga se u 2022. godini planiraju provesti postupci zapošljavanja u Društvo, i to sukladno Planu zapošljavanja u Društvo za 2022. godinu (KLASA: 06.01/001, URBROJ: 01-21-593, od 09. prosinca 2021. godine) odnosno odredbama Pravilnika o organizaciji Društva i sistematizaciji radnih mjesta s opisom poslova i radnih zadataka i interne Procedure zapošljavanja u Društvo.

## 5. Financijski dio

### ➤ Prihodi i priljevi Društva

#### Prihodi

Društvo će ostvariti financijske prihode na dane pozajmice Općini Lećevica u iznosu od 40.000,00kn i prihode od državnih potpora prema HSFI 15 – Prihodi koji će se priznati kao prihod tijekom više razdoblja kako bi se sučelili s odgovarajućim rashodima. Potraživanja za državne potpore za nadoknadu nastalih troškova u godini treba priznati kao prihod razdoblja u kojem je potraživanje nastalo.

U 2022. godini očekuje se realizacija planirani prihoda prema OPEX-u u iznosu od 1.277.400,00kn za nadoknadu troškova FZOEU i EU fondova prema ugovoru o tehničkoj pomoći i projektnoj vidljivosti, dok se višegodišnji CAPEX planira u iznosu od 36.675.448,00kn za nadoknadu troškova FZOEU i EU fondova prema ugovorima o projektiranju i građenju, nadzoru radova i nabavi opreme.

Društvo u provedbenoj fazi projekta (razvoj) nema vlastitih poslovnih prihoda jer će se oni početi ostvarivati tek kada Društvo Projekt materijalizira, znači, po završetku izgradnje i puštanjem u rad projektiranih tehničko-tehnoloških rješenja (objekata, opreme, tehnologije i organizacije).

#### Priljevi

Redovno poslovanje Društva u potpunosti se financira sredstvima osnivača, Splitsko-dalmatinske županije kao jedinog vlasnika, obzirom da još ne ostvaruje vlastite prihode, i to na temelju odluka Županijske skupštine SDŽ odnosno uplatama/transferima novčanih sredstava iz županijskog proračuna. Osnivač pri tome neposredno nadzire uporabu tih sredstava i napredak razvoja Projekta.

Proračunom Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 165/21, od 06. prosinca 2021. godine), za Društvo - Projekt osigurana su sredstva za 2022. godinu u iznosu od 88.000.000,00 kuna.

Društvo će ostvarivati priljeve iz EU fondova na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.06.3.1.10.0001) potpisanog sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, iz FZOEU na temelju Ugovora reg. br. 2020/000914 o sufinanciranju EU projekta, iz FZOEU na temelju Ugovora broj 2020/018846 Dodatak VI. osnovnog ugovora o ulaganju sredstava Fonda u pripremu dokumentacije



za pripremu i provedbu projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom „Lećevecica“ za prijavu za sufinanciranje iz EU Kohezijskog Fonda i izgradnje pretovarnih stanica davanjem kapitalne pomoći te na temelju Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta referentni broj ugovora: JPF.2020.- 6.529. potpisanog sa MRRFEU, a sve prema odobrenim Zahtjevima za nadoknadu sredstava za prihvatljive troškove Projekta u njihovim udjelima prema metodi nadoknade i/ili metodi plaćanja. Zahtjevi za nadoknadom sredstava predavat će se ovisno o uvjetima iz pojedinog ugovora od maksimalno jednom mjesečno ili minimalno jednom godišnje prema pravilima svakog pojedinačnog ugovora za sufinanciranje Projekta.

## ➤ Odljevi Društva

Društvo je u financijskom dijelu ovoga Plana za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu prikazalo ukupne vrijednosti pojedinih stavki projekta i njihovu planiranu financijsku realizaciju kroz vrijeme (*Tablica 2*).

### Investicije

Projekt zajednički financiraju EU fondovi i Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost na temelju ranije navedenih zaključenih Ugovora o bespovratnim sredstvima i davanjem sredstava kapitalne pomoći te SDŽ kroz odobreni županijski proračun. Iz navedenih izvora financirat će se nekretnine u pripremi - imovina u obliku tehničko-tehnološke dokumentacije nužne za izvedbu Projekta, zemljište, građenje, pokretna oprema i sva ostala imovina potrebna za budući Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji te pretovarne stanice.

EU, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i Splitsko-dalmatinska županija u 2022. godini financirat će provedbu Projekta u sljedećim iznosima bez PDV-a (*odljevi za investicije*):

- 82.009.148,00 kn osigurat će SDŽ,
- 28.736.301,00 kn osigurat će EU i
- 7.939.147,00 kn osigurat će FZOEU.

### Rashodi

Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi kroz obračunsko razdoblje u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza što za posljedicu ima smanjenje glavnice.

EU, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i Splitsko-dalmatinska županija u 2022. godini financirat će provedbu Projekta u sljedećim iznosima bez PDV-a (*odljevi za rashode*):

- 5.990.852,00 kn osigurat će SDŽ kroz povećanje kapitala,
  - Iznos sadrži učešće 10% za prihvatljive troškove projekta u iznosu od 142.000,00 kn
- 1.007.700,00 kn osigurat će EU i
- 269.700,00 kn osigurat će FZOEU.

U 2022. godini sve aktivnosti Društva će se financirati kako slijedi prema *Tablici 1.*

*Tablica 1. Plan financiranja provedbe Projekta u 2022. godini*

<b>PLAN FINANCIRANJA PROVEDBE PROJEKTA U 2022. GODINI</b>				
<b>Aktivnosti</b>	<b>Izvori financiranja</b>	<b>SDŽ (u kunama)</b>	<b>EU (u kunama)</b>	<b>FOND (u kunama)</b>
Provedba Projekta Neprihvatljivi troškovi za rashode poslovanja	Sredstva SDŽ	5.848.852		
Provedba Projekta Izrada dokumentacije	Sredstva FZOEU (po Ugovoru s RCCO d.o.o., glavni projekti 6 PS)			256.650
Provedba Projekta Prihvatljivi troškovi	Sukladno osiguranim sredstvima od strane SDŽ, EU i Fonda	38.481.148	29.744.001	7.952.197
Provedba Projekta Neprihvatljivi troškovi za investicije	Sukladno osiguranim sredstvima od strane SDŽ	43.670.000		
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>88.000.000</b>	<b>29.774.001</b>	<b>8.208.847</b>

U nastavku dajemo tablični prikaz Računskog plana za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu (*Tablica 2*).

Tablica 2: Plan poslovanja Društva za 2022. godinu i procjena za 2023. i 2024. godinu

## FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2022. GODINU I PROCJENA ZA 2023. I 2024. GODINU SA SUFINANCIRANJEM IZ EU I FZOEU

Računski plan za poduzetnike	EU	Opis	Procijenjena vrijednost	2022			2023			2024		
				SDŽ	Fond	EU	SDŽ	Fond	EU	SDŽ	Fond	EU
027	EU	Kupnja zemljišta	4.965.331	496.533	942.687	3.526.111						
027	EU	CGO - Ugovor o radovima projektiranje i građenje	367.026.147	36.702.615	6.341.117	23.718.883		17.656.403	66.043.597		45.683.789	170.879.744
027	EU	CGO - Ugovor o nadzoru radova	11.400.000	1.140.000	398.693	1.491.307		797.386	2.982.614		968.254	3.621.746
027	EU	PS - Ugovor o radovima za 6 PS, građenje	37.548.530				3.754.853	3.227.515	12.072.485		3.901.217	14.592.460
027	EU	PS - Ugovor o nadzoru radova	760.000				76.000	70.246	262.754		74.043	276.957
037	EU	CGO - oprema	22.549.200				2.254.920				4.281.051	16.013.229
016		Izdaci za razvoj - voditelj projekta	850.000	250.000			300.000				300.000	
016		Tehničko-tehnološka dokumentacija, projekti, elaborati, prevođenje, usluge, dozvole	330.000	170.000			80.000				80.000	
016		Doprinosi za CGO i 6 PS (građevinske dozvole, uporabna dozvola, komunalni i vodni doprinos)	17.097.000	17.097.000								
016		Projektiranje glavnih projekata 6 pretovarnih stanica i projektiranje glavnog projekta za pristupnu prometnicu za PS Zagvoz i projektiranje Hvar	296.650	40.000	256.650							

OIB: 54045399638 • MB: 023725576 • IBAN: HR5824070001100642101

[info@rcco.hr](mailto:info@rcco.hr) • [www.rcco.hr](http://www.rcco.hr)



Europska unija  
Zajedno do fondova EU



EUROPSKI STRUKTURNI  
I INVESTICIJSKI FONDOVI



Operativni program  
KONKURENTNOST  
I KOHEZIJA



FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I  
ENERGETSKU UČINKOVITOST



SPLITSKO-DALMATINSKA  
ŽUPANIJA

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Sadržaj memoranduma isključiva je odgovornost Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o.

## REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

## PLAN POSLOVANJA ZA 2022.

016	Ulaganje na tuđoj imovini	120.000	40.000			40.000			40.000		
027	Otkup zemljišta CGO unutar obuhvata - troškovi izvlaštenja, odvjetnika, ugovora, upis čestica, parcelizacija, javnog bilježnika, poreza i ostalih neprihvatljivih troškova	1.690.000	1.690.000								
027	Priključak na vodovodnu i elektroenergetsku mrežu,	6.871.500	2.000.000			4.871.500					
027	Ostale investicije u CGO i PS, (Arheološka istraživanja, revizija studija izvedivosti, cost benefit analiza, idejno rješenje piezometra, idejno rješenje Vis, glavni projekt piezometri, EZO, SUO i ostala projektna dokumentacija...)	6.000.000	4.000.000			1.000.000			1.000.000		
027	Ugradnja piezometara	4.500.000				4.500.000					
0-037	Planirane investicije po revidiranoj CBA	213.272.929	8.000.000			7.327.293	40.521.857	151.423.780	6.000.000		
037	Pokretna oprema za pretovarne stanice	39.000.000	0			39.000.000					
037	Putničko vozilo i terensko vozilo	250.000	125.000			125.000					
037	Informatička oprema i software	2.984.000	142.000			2.192.000			650.000		
037	Uredska oprema	2.148.000	116.000			1.516.000			516.000		
037	Oprema za laboratorij i PS, meteorološka postaja,	3.300.000				800.000			2.500.000		
038	Fotonaponska elektrana	5.220.000				3.020.000			2.200.000		
0-037	Financiranje PDV-a u nabavi, projekti PS, provedba Eu ugovora	31.000.000	10.000.000			11.000.000			10.000.000		
<b>KLASA 0</b>	<b>U K U P N O</b>	<b>779.179.287</b>	<b>82.009.148</b>	<b>7.939.147</b>	<b>28.736.301</b>	<b>81.857.566</b>	<b>62.273.407</b>	<b>232.785.230</b>	<b>23.286.000</b>	<b>54.908.354</b>	<b>205.384.135</b>



## REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

## PLAN POSLOVANJA ZA 2022.

416	EU	CGO - TA - Tehnička pomoć	7.571.800	114.000	216.500	810.000	184.000	349.000	1.305.000	459.300	872.000	3.262.000
415	EU	CGO - PR - Odnosi s javnošću	1.276.900	28.000	53.200	197.700	74.200	140.950	524.500	25.800	49.050	183.500
401		Uredski materijal i materijali za čišćenje	236.500	65.000			71.500			100.000		
404		Trošak sitnog inventara	45.000	10.000			15.000			20.000		
406		Usluge operativnih troškova pretovarnih stanica i CGO, u fazi testiranja (OPEX 2023-2047)	9.729.169	0			1.945.834			7.783.335		
407		Trošak električne energije i trošak goriva za prijevoz	354.000	94.000			110.000			150.000		
410		Troškovi usluga telefona, pošte, interneta i sl.	165.000	40.000			55.000			70.000		
412		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zaštite na radu, čišćenja i održavanja softvera i web stranica	991.300	140.000			421.100			430.200		
413		Usluge registracije prijevoznih sredstva i troškovi dozvola	2.087.600	17.000			1.035.300			1.035.300		
414		Usluge zakupnine i najamnine nekretnina i opreme	915.000	305.000			305.000			305.000		
415		Promo materijali i ostali troškovi PR (sajmovi, edukacije, oglasi, )	240.000	80.000			80.000			80.000		
416		Intelektualne usluge, savjetnici, odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci, prevoditelji te licence, drugi dohodak i troškovi postupaka u JN	1.850.000	750.000			650.000			450.000		
417		Troškovi komunalnih usluga i naknada, smeće, odvodnja, voda, zbrinjavanje produkata obrade otpada za vrijeme pokusnog rada	840.000	20.000			410.000			410.000		



## REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

## PLAN POSLOVANJA ZA 2022.

418	Usluge reprezentacije-ugošćivanja	144.500	44.000			48.500			52.000		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga, oglašavanje, objava financijskih izvješća, fotokopiranje, izrada naljepnica	530.000	130.000			200.000			200.000		
420-423	Plaće, troškovi poreza, prireza i doprinosa iz i na plaću	23.178.000	3.420.000			6.930.000			12.828.000		
460	Putni troškovi i dnevnice za službeni put (prijevoz, cestarine, noćenje)	922.517	219.852			371.000			331.665		
461	Naknade troškova zaposlenika, prijevoz na posao, darovi i potpore	3.038.400	250.000			524.000			2.264.400		
462	Naknade NO	355.000	115.000			120.000			120.000		
464	Premije osiguranja imovine i zaposlenih	950.000	50.000			450.000			450.000		
465	Bankarske usluge, troškovi platnog prometa i tečajne razlike	88.000	25.000			28.000			35.000		
466	Članarine komori i udrugama, naknade i slična davanja	42.000	14.000			14.000			14.000		
469	Ostali troškovi poslovanja, obrazovanje i izobrazbe zaposlenika, stručnih časopisa i sudske pristojbe	260.000	60.000			100.000			100.000		
<b>KLASA 4</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>55.810.686</b>	<b>5.990.852</b>	<b>269.700</b>	<b>1.007.700</b>	<b>14.142.434</b>	<b>489.950</b>	<b>1.829.500</b>	<b>27.714.000</b>	<b>921.050</b>	<b>3.445.500</b>
	<b>UKUPNO (KLASA 0 + KLASA 4)</b>	<b>834.989.973</b>	<b>88.000.000</b>	<b>8.208.847</b>	<b>29.744.001</b>	<b>96.000.000</b>	<b>62.763.357</b>	<b>234.614.730</b>	<b>51.000.000</b>	<b>55.829.404</b>	<b>208.829.635</b>

KLASA: 11.02.01/001

URBROJ: 01-21-610

Split, 22. prosinca 2021. godine

Europska unija  
Zajedno do fondova EUEUROPSKI STRUKTURNI  
I INVESTICIJSKI FONDOVIOperativni program  
KONKURENTNOST  
I KOHEZIJAFOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I  
ENERGETSKU UČINKOVITOSTSPLITSKO-DALMATINSKA  
ŽUPANIJA