

Posredničko tijelo razine 1, (u daljnjem tekstu: PT1), **Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije**, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 59951999361, koje zastupa Marija Vučković, ministrica

i

Posredničko tijelo razine 2, (u daljnjem tekstu: PT2), **Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti**, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB 85828625994, koje zastupa Luka Balen, dipl. oec., direktor,

zajednički obuhvaćeni pojmom PT-ovi,

s jedne strane, i

Korisnik bespovratnih sredstava iz Fondova, REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o., Vukovarska 148/b, 21000 Split, Hrvatska, OIB 54045399638, kojeg zastupa Ivan Vukorepa, direktor,

(u daljnjem tekstu: Korisnik)

s druge strane,

(u daljnjem tekstu: Strane) sklapaju:

Dodatak I Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:

KK.06.3.1.10.0001

Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

(„Dodatak I Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava“, u daljnjem tekstu: „Dodatak I Ugovora“)

Uvodne odredbe

Članak 1.

- 1.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 25. siječnja 2019. godine sklopile Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu Projekta Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.10.0001 (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Članak 2.

2.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se tekst članka 1. točka 1.1. Ugovora, koji glasi:

„1.1 Svrha ovog Ugovora je dodijeliti bespovratna sredstva Korisniku u svrhu provedbe projekta pod nazivom: Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (u nastavku teksta: Projekt) opisanog u Prilogu I ovog Ugovora: Opis i proračun Projekta.“

mijenja i sada glasi:

„1.1. Svrha ovog Ugovora je dodijeliti bespovratna sredstva Korisniku u svrhu provedbe projekta pod nazivom: Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (u nastavku teksta: Projekt), opisanog u Prilogu I: Opis i proračun Projekta Dodatka I Ugovora, u kojem je izmijenjen opis ulaganja. Financiranje Projekta podijeljeno je na faze kroz dva programska razdoblja, Fazu 1 Projekta sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i Fazu 2 Projekta koja će se sufinancirati u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., sukladno članku 118.a Uredbe EU 2021/1060.“

Članak 3.

3.1 Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se tekst članka 3. točka 3.1. Ugovora, koji glasi:

„3.1. Ukupna vrijednost Projekta se određuje u iznosu **611.419.690,00 kuna** (šestojedanaestmilijunačetiristodevetnaestisućastodevedesetkunainulalipa).“

mijenja i sada glasi:

„3.1. Ukupna vrijednost Projekta procjenjuje se trenutno na **154.770.284,67 EUR** (slovima: stopedesetčetirimilijunasedamstodesetisućadvjestoosamdesetčetiri euraišezdesetsedamcenti). Konačna ukupna vrijednost Projekta utvrdit će se nakon odobrenja dokumentacije Projekta od strane JASPERS IQR-a.“

3.2. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se tekst članka 3. točka 3.2. Ugovora, koja glasi:

„3.2. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose **454.129.208,00 kuna** (slovima: četiristopedesetčetirimilijunastodvadesetdevetisućadvjestoosamkunainulalipa), kao što je utvrđeno u Prilogu I Opis i proračun Projekta, u skladu s Općim uvjetima Ugovora.“

mijenja i sada glasi:

„3.2. Ukupni prihvatljivi troškovi određuju se na **13.505.815,70 EUR** (slovima: trinaestmilijunapetstopeetisućaoamstopetnaesteuraisedamdesetcenti), kao što je utvrđeno u Prilogu I Opis i proračun Projekta, a u skladu s Općim uvjetima Ugovora.“

- 3.3. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se tekst članka 3. točka 3.3. Posebnih uvjeta Ugovora, koja glasi:

„3.3. Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od **322.498.130,90 kuna** (slovima: tristodvadesetdvamilijunačetiristodevedesetsamtisućastotridesetkunaidevedeset lipa) što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta navedenih u stavku 3.2. ovoga članka.“

mijenja i sada glasi:

„3.3. Dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu od **8.802.936,92 EUR** (slovima: osammilijunaosamstodvijekisućedevedestotridesetšesteuraidevedesetdvacenta), što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka Projekta navedenih u točki 3.2. ovog članka.,,

Članak 4.

- 4.1 Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se tekst članka 9. stavka 9.3. Posebnih uvjeta Ugovora, koji glasi:

„9.3. Bespovratna sredstva koja su navedena u članku 3.3. ovog Ugovora predstavljaju 71,0146199% iznosa ukupno prihvatljivih troškova Projekta iz članka 3.2. ovoga Ugovora. Udio Korisnika definiran je u Prilogu I: Opis i proračun Projekta ovog Ugovora, izvori financiranja.“

mijenja i sada glasi:

„9.3. Bespovratna sredstva koja su navedena u članku 3.3. ovog Ugovora predstavljaju 65,1788616 % iznosa ukupno prihvatljivih troškova Projekta iz članka 3.2. ovoga Ugovora. Udio Korisnika definiran je u Prilogu I: Opis i proračun Projekta ovog Ugovora, izvori financiranja.“

Članak 5.

- 5.1 Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se u Prilogu I – Opis i proračun projekta mijenjaju točke 3 Projekt, 4 Aktivnosti, 5 Pokazatelji i rezultati, 6 Proračun i 7 Sažetak proračunate te tako izmijenjeni Opis i proračun projekta čini sastavni dio ovog Dodatka I Ugovora (Prilog I).

Članak 6.

- 6.1. Sve ostale odredbe Ugovora ostaju neizmijenjene.

Članak 7.

- 7.1. Ovaj Dodatak I Ugovoru čini sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu Projekta Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.10.0001 i stupa na snagu onoga dana kad ga potpiše posljednja Ugovorna strana.

Članak 8

- 8.1. Sastavljeno na hrvatskom jeziku u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

Za Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije

Ime: Marija Vučković
Funkcija: ministrica
Potpis: 

Datum:

20.5.2025.

KLASA: 351-04/19-12/02
URBROJ: 517-07-1-2-1-25-115


Za Posredničko tijelo razine 2 Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Ime: Luka Balen
Funkcija: direktor
Potpis: 

Datum: 22. travnja 2025.

KLASA: 018-16/18-01/14
URBROJ: 563-11-1/161-25-7-

Za Korisnika REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

Ime: Ivan Vukorepa
Funkcija: direktor
Potpis: 

REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA
d.o.o.
Split, Vukovarska 148 b

Datum: 5. svibnja 2025.

KLASA: 08.09.02.01/003
URBROJ: 01-25-130

Prilog 1.

OPIS I PRORAČUN PROJEKTA

OPIS I PRORAČUN PROJEKTA

1 OPĆI PODACI O PROJEKTU

Kod projekta	KK.06.3.1.10.0001
Naziv projekta	CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJ
Kod poziva	KK.06.3.1.10 - inačica 1
Naziv poziva	Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Naziv specifičnog cilja	Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

2 PRIJAVITELJ

Opći podaci o prijavitelju

Naziv prijavitelja	REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom
OIB/ID/MBO	54045399638
Vrsta naručitelja prema ZJN-u	Javni naručitelj
Vrsta pravnog subjekta	Ostala tijela javnog prava
PDV je povrativ na troškove prijavitelja koji nastaju u okviru projekta	Da
Osnivač / Izvor financiranja / Vršitelj nadzora nad poslovanjem	Županija
Isplata bespovratnih sredstava	Za nastale troškove isplaćuju se bespovratna sredstva

Kontakt podaci

Ulica i kućni broj	Vukovarska 148 b
Općina/grad	Split
Poštanski broj	21000
Država	Hrvatska
Broj telefona	+385 21682821
Broj telefaksa	+385 21490942
E-pošta	info@rcco.hr
Internetska stranica	www.rcco.hr

Podaci o odgovornoj osobi

Ime i prezime	IVAN VUKOREPA
Funkcija	Direktor
E-pošta	ivan.vukorepa@rcco.hr
Broj telefona	+385 981953030
Broj telefaksa	

Državne potpore i potpore male vrijednosti

Je li prijavitelj* primio potporu male vrijednosti u tekućoj godini i u prethodne dvije godine?	Ne
Je li prijavitelj*, osim ove prijave, podnio drugu prijavu za dodjelu državne potpore ili potpore male vrijednosti za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta?	Ne
Je li prijavitelj* primio državnu potporu u tekućoj godini i u prethodne dvije godine za troškove koji su istovjetni troškovima navedenima u opisu projekta?	Ne

* Pojam prijavitelja za potrebe pitanja vezanih uz državne potpore i potpore male vrijednosti definira se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 (članak 2. stavka 2.).

3 PROJEKT

Opći podaci o projektu

Sažetak projekta

Projekt „Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ (SDŽ) obuhvaća ulaganje u izgradnju centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Kladnjice, općina Lećevica, izgradnju 6 (šest) pretovarnih stanica te nabavku neophodne opreme. Ovaj projekt predstavlja infrastrukturu za gospodarenje otpadom neophodnu za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (CSGO) u SDŽ te je kao takav građevina za gospodarenje otpadom od državnog značaja prema članku 83. (3) Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) (u daljnjem tekstu: ZOGO).

Realizacijom Projekta ostvarit će se veliki korak naprijed u postavljanju temelja za održivo i, s relevantnim zakonodavstvom usklađeno, gospodarenje otpadom.

Opis projekta

Postojeći sustav gospodarenja otpadom na području SDŽ može se ocijeniti kao ekološki neprihvatljiv i neodrživ, obilježen nedostatkom građevina za gospodarenje otpadom, s niskim udjelom recikliranja otpada izdvojenog iz komunalnog otpada i visokim udjelom komunalnog/biorazgradivog otpada koji se odlaže i to na neusklađena odlagališta otpada. Osim stalnog stanovništva, iz godine u godinu sve veći broj turista boravi određeno vrijeme u SDŽ što uzrokuje značajan porast proizvodnje komunalnog otpada i povećava nepovoljan utjecaj na okoliš neuređenog sustava gospodarenja otpadom. Sveukupno, SDŽ je drugi najveći proizvođač komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj (RH).

U skladu s navedenim strateškim i planskim dokumentima RH te člankom 84., stavkom 10, ZOGO, SDŽ je osnovala tvrtku Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. (Korisnik) koja je pripremila dokumentaciju potrebnu za gradnju Centra za gospodarenje otpadom (CGO) u Splitsko-dalmatinskoj županiji (u daljnjem tekstu: CGO) u naselju Kladnjice u Općini Lećevica i šest pretovarnih stanica (6 PS): u Splitu, Sinju, Zagrebu te na otocima Braču, Hvaru i Visu.

CGO je prema definiciji iz ZOGO «sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada. U okviru obuhvata ovog projekta, u CGO se planira izgraditi:

- postrojenja za mehaničko-biološku obradu (MBO) miješanog komunalnog otpada (MKO),
 - skladište izdvojenih materijala,
 - postrojenje za obradu odvojeno sakupljenog biootpada,
 - reciklažno dvorište za odvojeno odlaganje komunalnog otpada,
 - reciklažno dvorište za mehaničku obradu građevinskog otpada i otpada od rušenja,
 - prvu kazetu odlagališta za neopasni otpad (kapaciteta 402.522 m³ dovoljnog za prvih 5 godina rada CGO-a) te kazetu za inertni otpad (kapaciteta 49.809 m³ dovoljnog za 12,5 godina rada CGO-a)
 - uređaj za obradu otpadnih voda,
 - upravnu i servisnu zgradu te
 - infrastrukturne i ostale površine, objekte i uređaje.
- U svakoj od 6 PS planira se postaviti transportna traka za prijenos MKO, prostor za zaprimanje, usitnjavanje i pretovar ostataka glomaznog otpada i biootpada s javnih površina, sve bez dodira s okolišem.

Preostale 4 kazete odlagališta za neopasni otpad te druga polovica kazete za inertni otpad gradit će se sukcesivno tijekom rada (25-godišnjeg životnog vijeka) CGO te nisu predmet projekta.

Uz radove na CGO i PS, projektom je predviđena i nabava nužne opreme (kompaktor, buldožer, vozila za prijevoz otpada od PS do CGO i dr.), Uspostava županijskog odlagališta neopasnog otpada u CGO za odlaganje obrađenog neopasnog i inertnog otpada omogućit će sanaciju i zatvaranje svih sadašnjih, njih

Projekt će se provoditi putem sljedećih ugovora (postupaka nabave):

- 1) Ugovor za radove za projektiranje i građenje CGO-a
- 2) Ugovor za usluge stručnog nadzora gradnje CGO-a
- 3) Ugovor za radove za građenje pretovarnih stanica
- 4) Ugovor za usluge stručnog nadzora nad građenjem pretovarnih stanica,
- 5) Ugovor za nabavu pokretne opreme za CGO*
- 6) Ugovor za usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO-a
- 7) Ugovor za usluge vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO-a

Sve navedeno će osigurati značajno podizanje razine kvalitete usluga gospodarenja otpadom te unaprijediti zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša.

*Napomena: Troškovi nabave pokretne opreme za 6 PS nisu prihvatljivi troškovi, te se ne navode u sklopu ovog ugovora.

Projekt je podijeljen na faze koje se provode kroz dva programska razdoblja. 1. Faza Projekta sufinancirana je kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU) i sredstvima Korisnika. 2. Faza Projekta sufinancirat će se kroz Program Konkurentnost i kohezija (PKK) 2021.-2027, kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) 2021.-2026., sredstvima Državnog proračuna, sredstvima FZOEU i sredstvima Korisnika.

Faza 1 koja se sufinancira kroz OPKK 2014.-2020. obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- Kupnja zemljišta
- Projektiranje i izvođenje radova na CGO-u odnosno: istražni radovi, čišćenje terena, uspostava gradilišta i geodetski radovi, izrada projektne dokumentacije, ishođenje

građevinske dozvole i izvođenje radova za pojedine podfaze u okviru aktivnosti:

- Trafostanica;
- Infrastruktura: odlagališna prometnica, vodoopskrbna mreža i hidrantski vod, sustav odvodnje, rasvjeta, elektroenergetska i TK kabelska kanalizacija, uređenje zelenih površina i ograda oko zahvata;
- Ulazna zona: portirnica, mosne vage, reciklažno dvorište, upravna zgrada, servisna zgrada s parkingom, plato za pranje vozila, beninska postaja, javna rasvjeta
- Odlagalište za neopasni otpad
- Odlagalište za inertni otpad
- Aktivnost nadzora nad radovima za CGO
- Aktivnost Tehničke pomoći za upravljanje projektom
- Aktivnost promidžbe i vidljivosti

Izgradnja i nadzor radova na PS Sinj, Zagvozd i Brač sufinancirat će se kroz NPOO. Izgradnja i nadzor radova na PS Split, Hvar i Vis te trošak nabave pokretne opreme za CGO sufinancirat će se kroz PKK.

Podaci o lokaciji projekta

Razina na kojoj se provodi projekt	Županija	Grad/općina	NUTS 2 regija	Indeks razvijenosti	Planirani postotak projekta proveden na odabranoj lokaciji
Županija	Splitsko-dalmatinska županija		Jadranska Hrvatska	1,04	100,00%

Svrha i opravdanost projekta

Svrha i opravdanost

Svrha: Usklađivanje sa Direktivom 1999/31 o odlagalištima otpada, a time i doprinos ispunjavanju prijalznih razdoblja iz Pristupnog ugovora EU i RH. Projekt je u skladu, odnosno proizlazi iz sljedećih dokumenata/akata:

- Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) ciljevima 2. Razvitak infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja otpadom i 3. Smanjivanje rizika od otpada, te smjernicama, iz točke 4.2.1. Komunalni otpad, o potrebi osiguranja građevina za gospodarenje otpadom, konkretno CGO-a, a sa svrhom obrade otpada i smanjenja količine komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta
 - Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17) (u daljnjem tekstu PGO RH 2017-2022.), Mjera 1.4.5 – Izgradnja centara za gospodarenje otpadom
 - Odlukom Vlade RH o implementaciji PGO RH 2017.-2022. od 25. svibnja 2017. (br. 15.4. Priprema projekta i izgradnja CGO Lečevica)
 - Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje od 2014.-2020. godine (u daljnjem tekstu: OPKK), Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta koji u opisu aktivnosti Specifičnog cilja 6i1 navodi izgradnju nove infrastrukture za gospodarenje otpadom uključujući CGO-e
 - lokalnom i županijskom prostorno-planskom dokumentacijom.
- Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine SDŽ ima 454.798 stanovnika. Prema SI, broj turista koji je 2017. posjetio SDŽ iznosi 43.840 ekvivalent stanovnika godišnje. Sukladno podacima HAOP-a iz Izvješća o komunalnom otpadu za 2015. godinu u SDŽ je proizvedeno ukupno 246.396 tona otpada. Za sada ne postoji odgovarajuća infrastruktura, te se prema podacima iz 2015. godine, 87% proizvedenog otpada u SDŽ odlaže na odlagališta.
- Za Projekt uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ izrađena je Studija izvedivosti (SI) s analizom varijantnih rješenja za odabir optimalnog rješenja sakupljanja otpada, tokova otpada i obrade otpada prije odlaganja.
- Iz definiranog modela/rješenja sustava gospodarenja otpadom u SDŽ, ovim projektom obuhvaćene su sljedeće aktivnosti:
1. Obrada miješanog komunalnog otpada (MKO) u CGO koja podrazumijeva:
 - mehaničko odvajanje (sortiranje) komponenti miješanog komunalnog otpada - papira/kartona, plastike, metala (Al i Fe), goriva iz otpada (GIO) te biorazgradivog otpada,
 - aerobnu biološku obradu (kompostiranje) mehanički izdvojenog biorazgradivog otpada iz miješanog komunalnog otpada s proizvodnjom kompostu sličnog proizvoda (stabilata),
 - aerobnu biološku obradu prethodno izdvojenog biotopada iz kuhinja, vrtova, parkova i tržnica,
 2. Odlaganje obrađenog neopasnog otpada na odlagalište u CGO.
- Prethodno navedenim aktivnostima obuhvaćenim ovim projektom, odnosno mehaničkom obradom MKO (sekundarnom selekcijom otpada) u CGO-u, odnosno povratom otpada pogodnog za recikliranje povisit će se udio izdvojenog otpada za još 7,3% na ukupno 73,3%. Biološkom obradom ostatka otpada koja slijedi nakon mehaničke obrade u CGO svojstva otpada nepovoljna za okoliš smanjit će se na najmanju moguću mjeru, a količina za odlaganje na prihvatljivih 12,5%, što ispunjava zahtjeve Direktive 1999/31/EZ i članka 24. ZOGO. Nadalje, odlagališta neopasnog i inertnog otpada koja su sastavni dio CGO bit će izgrađena sukladno propisima koji odgovaraju današnjim standardima EU. Izgradnjom postrojenja za mehaničku obradu građevinskog otpada i otpada od rušenja doprinijet će se ostvarenju cilja iz članka 55. (2) ZOGO (o udjelu mase proizvedenog neopasnog otpada koji je pripremljen za ponovnu uporabu i recikliranje). Osim toga, neiskoristivi ostaci obrade građevnog otpada, odlagati će se kao inertni otpad na odlagalištu u CGO. Uspostavom opisanog sustava, s odvajanjem otpada na mjestu nastanka (u JLS) i iskorištavanjem preostalog MKO (obrada otpada radi povrata materijala za materijalnu i energetske oporabu) te smanjenjem količine otpada i njegovih nepovoljnih svojstava na okoliš u CGO ispunit će se zahtjevi članka 7. ZOGO o obvezi primjene reda prvenstva gospodarenja otpadom. Ciljne skupine koje će ostvariti koristi uspostavom sustava su stanovništvo SDŽ, turisti koji posjećuju SDŽ, te gospodarstvo SDŽ.
- Specifični ciljevi Projekta su:
- povrat otpada pogodnog za recikliranje (materijalnu i energetske oporabu)
 - stabilizacija biološkom obradom biorazgradivog otpada iz MKO u svrhu:
 - doprinosa smanjenju količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta
 - smanjenja nepovoljnih učinaka odloženog otpada na okoliš
 - obrada odvojeno sakupljenog biotopada (proizvodnjom komposta)
 - obrada i priprema za ponovnu uporabu građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata.

Održivost rezultata

Održivost rezultata nakon završetka projekta

Upravljanje izgrađenom infrastrukturom

Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. d.o.o. za gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: RCČO), zadužen za provedbu projekta te upravljanje izgrađenom infrastrukturom (CGO-om i 6 PS-a) je županijska komunalna tvrtka sa sjedištem u Splitu, osnovana 2005. te je Splitsko-dalmatinska županija jedini član (osnivač) društva. RCČO je uspostavljen s ciljem obavljanja djelatnosti komunalnih usluga, uključujući i provedbu te upravljanje CGO, što je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) (u daljnjem tekstu: ZOGO), članak 84, stavak 10, u kojem se navodi da djelatnost i poslove vezane za CGO obavlja trgovačko društvo u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave i/ili jedinice lokalne samouprave. Priprema projekta i izgradnja CGO za obradu ne više od 110.000 t miješanog komunalnog otpada godišnje dodatno je navedena i u Odluci o implementaciji PGO RH 2017.-2022., Mjera 1.4.5. Izgradnja centara za gospodarenje otpadom.

Održivost projektnih rezultata odnosno adekvatno upravljanje i korištenje CGO osigurat će kroz postojeće i planirane kapacitete korisnika. Osim 8 djelatnika tvrtke RCČO, koji će kao članovi Jedinice za provedbu projekta, biti zaposleni već tijekom provedbe projekta, odnosno izgradnje CGO, istovremeno je predviđeno dodatno zapošljavanje, kao i program obuke osoblja za rad. Odgovarajuću izobrazbu i osposobljavanje zaposlenika obavit će odabrani izvođač radova tijekom građenja na gradilištu te na objektima sličnima Projektu koji su pušteni u rad i koje je izvođač prethodno izgradio, kao i tijekom probnog rada CGO-a. Nakon što CGO i svih 6 pretovarnih stanica (PS) počnu s radom, RCČO će preuzeti ulogu operatera, a sukladno Studiji izvedivosti ukupni predviđeni broj zaposlenih je 76.

Nadalje, RCČO će prije početka faze rada Projekta, a nastavno na postojeće sklopljene ugovore sa svim jedinicama lokalne samouprave (55) o pružanju usluga gospodarenja otpadom u sklopu CGO (koji uključuju obavezu tih JLS-a da koriste usluge CGO-a), sklopiti ugovore koji reguliraju sva prava i obveze Korisnika/pružatelja usluga i korisnika usluga CGO u fazi rada Projekta.

Korisnici sustava će plaćati „kombiniranu“ uslugu gospodarenja otpadom što uključuje sakupljanje, transport, obradu i odlaganje otpada, a koja je formirana na načelu punog povratka troškova. Naknadom je predviđeno pokrivanje operativnih troškova, troškova održavanja i troškova zamjene opreme za CGO, a tarifna strategija razvijena je na način da zadovolji ovu pretpostavku.

Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera

Informacije o provedbenim kapacitetima i odabiru partnera

Provedbeni kapaciteti

Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. je trgovačko društvo koje obavlja djelatnost i poslove vezane za CGO u skladu s člankom 84.(10). Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Društvo broji 8 zaposlenika, od toga 7 VSS i 1 VŠS.

Tehnički kapacitet: Projektom je predviđeno dodatno zapošljavanje 68 zaposlenika za obavljanje svih predviđenih poslova. Određeni zaposlenici moraju biti zaposleni prije početka probnog rada, kako bi stekli odgovarajuću teoretsku i praktičnu edukaciju i osposobljavanje od strane Izvođača.

Pravni kapacitet: društvo je registrirano kao trgovačko društvo te u ovom trenutku ima dva zaposlena stručnjaka za pravna pitanja.

Administrativni kapacitet: društvo ne posjeduje iskustvo u provedbi sličnih projekata. U tu svrhu osnovat će se JPP u kojoj će, osim sadašnjih zaposlenika sudjelovati i stručnjaci angažirani temeljem ugovora o uslugama tehničke pomoći i upravljanja projektom koji će pokrivati sva relevantna područja provedbe projekta.

4 AKTIVNOSTI

Aktivnosti projekta

Trajanje provedbe (mjeseci)		60
-----------------------------	--	----

R.br.	Naziv	Početak provedbe aktivnosti (mjesec provedbe projekta)	Završetak provedbe aktivnosti (mjesec provedbe projekta)
1	Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji	18	60
2	Stručni nadzor gradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji	18	60
3	Građenje 6 pretovarnih stanica (u Splitu, Sinju, Zagvozdu, na Braču, Hvaru i Visu)	1	1
4	Nabava pokretne opreme za CGO	1	1
5	Kupnja zemljišta	3	6
6	Usluge stručnog nadzora građenja 6 pretovarnih stanica	1	1
7	Upravljanje projektom	1	60
8	Promidžba i vidljivost	4	60

Podaci o aktivnosti projekta

Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji	
Početak provedbe aktivnosti	18

Završetak provedbe aktivnosti	60
Opis aktivnosti	U okviru aktivnosti Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji obuhvaćeno je sljedeće: - Infrastruktura – ograda s videonadzorom, portirnica, prometnice, rasvjeta, zaštita od požara, ulazno-izlazno područje, zelene površine, kolne vage, upravna zgrada, servisna zgrada, vodovod, odvodnja, spremnici za otpadne i čiste vode i ostalo. - Postrojenje za obradu neopasnog otpada, koje uključuje postrojenje za mehaničku obradu otpada (sortirnica) kapaciteta 110.000 t/g te postrojenja za biološku obradu otpada kapaciteta 46.000 t/g i kompostane kapaciteta 9.700 t/g ; - Uređaj za obradu i skladištenje otpadnih voda; - Odlagalište neopasnog otpada (jedna kazeta kapaciteta 402.522 m3), uključujući sakupljanje procjednih voda i obradu odlagališnog plina; - Dio odlagališta inertnog otpada (1 kazeta kapaciteta 49.809 m3); uključujući sakupljanje procjednih voda; Ukupno trajanje ugovora za radove, uključujući ne samo provedbu ugovora, već i postupak javne nabave, procjenjuje se na 73 mjeseca: • priprema postupka javne nabave – 9 mjeseci • provedba postupka javne nabave - 9 mjeseci • provedba ugovora za radove što uključuje projektiranje, građenje, probni rad i ishođenje uporabne dozvole – 31 mjesec • razdoblje za otklanjanje nedostataka (engl. DNP) – 24 mjeseca. (Napomena: prema ovom planu, dio DNP-a od 13 mjeseci će izaći iz razdoblja prihvatljivosti troškova za OPKK, te će svi nastali troškovi, ne samo za radove, već i za nadzor radova, biti pokriveni nacionalno/lokalno, kako bi se osigurao uspješan završetak cjelokupnog projekta). Ova aktivnost je prihvatljiva za OPKK te je u okviru OPKK 2014.-2020. sklopljen Ugovor za projektiranje i građenje CGO za Fazu 1 u sklopu kojeg su ishođene GD i izvođeni radovi na: fazama 1., 2., 4., 8 i 9.

Stručni nadzor gradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji	
Početak provedbe aktivnosti	18
Završetak provedbe aktivnosti	60
Opis aktivnosti	Provedba usluga stručnog nadzora gradnje CGO će osigurati izradu kvalitetnog Glavnog projekta u skladu sa zahtjevima naručitelja i propisima Republike Hrvatske, pravovremeno ishođenje građevinske dozvole te građenje u skladu s građevinskom dozvolom, vremenskim planom i ugovorom o radovima. Aktivnost je prihvatljiva za OPKK. Sklopljen je Ugovor za stručni nadzor gradnje CGO za Fazu 1.

Građenje 6 pretovarnih stanica (u Splitu, Sinju, Zagvozdu, na Braču, Hvaru i Visu)	
Početak provedbe aktivnosti	1
Završetak provedbe aktivnosti	1

Opis aktivnosti		Provedbom ove aktivnosti osigurat će izrada izvedbenog projekta, građenje i izrada projekta izvedenog stanja za 6 pretovarnih stanica. U svakoj od 6 PS se planira postaviti transportna traka za prijenos MKO, prostor za zaprimanje, usitnjavanje i pretovar ostataka glomaznog otpada i biootpada s javnih površina, sve bez dodira s okolišem. Aktivnost nije prihvatljiva za OPKK 2014.-2020.
Nabava pokretne opreme za CGO		
Početak provedbe aktivnosti	1	
Završetak provedbe aktivnosti	1	
Opis aktivnosti		Predviđena je nabava sljedeće pokretne opreme za CGO: - postrojenje za mehaničku obradu: viličari, kamioni s prikolicom, čistaci, više vrsta kontejnera, utovarivači i dr.); - postrojenje za biološku obradu otpada iz MKO (utovarivač na kotačima s prednjim utovarom, prevrtač komposta, mikser); - rad na odlagališnim ploham za neopasni i inertni otpad: buldožer, kompaktor, utovarivač/rovokopač, kamion kiper; - reciklažnom dvorištu za građevinski otpad: vozilo za interne potrebe CGO, pokretni C&D čeljusna drobilica za građevni otpad, utovarivač (prednji) na kotačima, razni kontejneri i dr.; - pokretna oprema za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada: usitnjivač, utovarivač s prednjim utovarom, prevrtač komposta, mikser). Aktivnost nije prihvatljiva za OPKK 2014.-2020.
Kupnja zemljišta		
Početak provedbe aktivnosti	3	
Završetak provedbe aktivnosti	6	
Opis aktivnosti		Površina od oko 10 ha na lokaciji CGO Lečevica u vlasništvu je privatnih osoba. Za otkup zemljišta već su ranije potpisani predugovori s vlasnicima te usklađeno zemljišno-knjižno i katastarsko stanje. Nakon odobrenja Projekta sklopit će se ugovori i otkupiti zemljište od privatnih vlasnika. Okončanjem svih aktivnosti formirat će se jedna čestica te ostvariti preduvjeti za ishođenje građevinske dozvole. Trošak otkupa zemljišta prihvatljiv je izdatak Projekta, u iznosu nižem od 10% vrijednosti Projekta. Aktivnost je prihvatljiva za OPKK 2014.-2020.
Usluge stručnog nadzora građenja 6 pretovarnih stanica		
Početak provedbe aktivnosti	1	

<i>Završetak provedbe aktivnosti</i>	1
<i>Opis aktivnosti</i>	Provedbom ove aktivnosti osigurat će se stručni nadzor građenja 6 pretovarnih stanica. Provedba usluga stručnog nadzora građenja 6 pretovarnih stanica će osigurati da Izvođač izradi kvalitetne izvedbene projekte i projekte izvedenog stanja te izvede građenje 6 PS u skladu Dokumentacijom o nabavi i izdanim upravnim aktima, propisima RH, vremenskim planom i sklopljenim ugovorima; nadalje, pružit će pomoć Naručitelju kao korisniku sredstava. Aktivnost nije prihvatljiva za OPKK 2014.-2020.

<i>Upravljanje projektom</i>	
<i>Početak provedbe aktivnosti</i>	1
<i>Završetak provedbe aktivnosti</i>	60
<i>Opis aktivnosti</i>	Kroz ugovor o tehničkoj pomoći i upravljanju projektom osigurat će se pomoć jedinici za provedbu projekta korisnika tijekom provedbe postupaka javne nabave, pripremnih aktivnosti i provedbe Projekta. Opća svrha sklapanja ugovora o pružanju usluga tehničke pomoći i upravljanja projektom je osiguranje podrške naručitelju u ostvarivanju učinkovite provedbe Projekta CGO i korištenja sredstava OPKK te jačanja njegovih organizacijskih i stručnih kapaciteta za kasnije uspješno upravljanje izgrađenom infrastrukturom za gospodarenje otpadom. Ova aktivnost je prihvatljiva za OPKK samo u dijelu koji se odnosi na CGO.

<i>Promidžba i vidljivost</i>	
<i>Početak provedbe aktivnosti</i>	4
<i>Završetak provedbe aktivnosti</i>	60
<i>Opis aktivnosti</i>	Opća svrha ugovaranja usluga vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti Projekta je osiguranje pravilnog daljnjeg predstavljanja Projekta i njegove vidljivosti u javnosti kao infrastrukturnog projekta čija se izgradnja sufinancira sredstvima Europske unije kroz OPKK sukladno Priručniku za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU - Upute za korisnike za razdoblje 2014. - 2020., te jačanja stručnih kapaciteta Naručitelja za učinkovit odnos s javnošću tijekom izgradnje Projekta koji će se kasnije pretvoriti u odnos s korisnicima usluga izgrađene infrastrukture za gospodarenje otpadom. Korisnicima mora biti do krajnosti približena svrha uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom i uloga Projekta u uspostavi i razvoju toga sustava. Planirane su informativno edukativne kampanje koje će povećati svjesnost građana i ukazati im kako konkretnim individualnim aktivnostima mogu doprinijeti očuvanju okoliša. Osim kreativnih kampanja i produkcije potrebnih komunikacijskih materijala, provest će se istraživanja javnosti o stavovima i navikama građana vezano uz postupanje s otpadom. Cilj je kampanje unaprijediti informiranost i percepciju građana o OPKK te povećati svjesnost da se projektima koji se sufinanciraju iz tog programa građani mogu imati osobnu korist – kvalitetniju komunalnu infrastrukturu u svojoj sredini te očuvanje prirode i okoliša, uz istovremeno promoviranje održivog gospodarenja otpadom. U okviru aktivnosti izrađivat će se i promotivni materijali (tiskane i elektroničke objave za medije, promotivni materijali).

5 POKAZATELJI I REZULTATI

Rezultat

Izgrađen i stavljen u funkciju Centar za gospodarenje otpadom i svih 6 pretovarnih stanica.						
Postizanjem navedenog rezultata, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:						
Kod pokazatelja	Naziv pokazatelja	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost	Doprinos	Rok za postizanje unaprijed određenog pokazatelja	Učestalost izvješćivanja
	Količina odloženog komunalnog otpada prije i nakon provedbe projekta	110.000,00	56.021,00	(53.979,00)	Određeni rok nakon završetka provedbe	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Izvjeshće HAOP-a. Obzirom na kašnjenje u provedbi projekta, ovaj pokazatelj bit će ispunjen u Fazi II projekta.				
6ii	Ugovori o radovima potpisani s izvođačima za odabrane projekte centara za upravljanje otpadom(Broj)	0,00	1,00	1,00	Određeni rok nakon završetka provedbe	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Izvjeshće o provedbi projekta. Ugovor za projektiranje i građenje CGO Faza 1 sklopljen je u prosincu 2022.				
6ca11	Udio komunalnog otpada deponiran na ili u zemlju(%)	0,00	3,50	3,50	Određeni rok nakon završetka provedbe	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Izvjeshće HAOP-a. Obzirom na kašnjenje u provedbi projekta, ovaj pokazatelj bit će ispunjen u Fazi II projekta.				
	Kapacitet odlagališnih ploha za neopasni komunalni otpad	0,00	402.522,00	402.522,00	Određeni rok nakon završetka provedbe	Na određeni rok

Obrazloženje postignuća pokazatelja		Ishođene uporabne dozvole za Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Obzirom na kašnjenje u provedbi projekta, ovaj pokazatelj bit će ispunjen u Fazi II projekta.			
6ca25	Uspostavljeni i u potpunosti funkcionalni novi centri za gospodarenje otpadom (Broj)	0,00	1,00	1,00	Kontinuirano tijekom provedbe
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Za potrebe ishođenja uporabnih dozvola nadzorni inženjer izrađuje završno izvješće koje se daje na uvid povjerenstvu za tehnički pregled zajedno s građevinskim dnevnicima i ostalom potrebnom dokumentacijom. Ishođenjem uporabnih dozvola potvrđuje se da je CGO izgrađen sukladno građevinskoj dozvoli, a sve kako bi se postigli predviđeni rezultati Projekta. Obzirom da je u pitanju fazirani projekt, ovaj pokazatelj bit će ispunjen u Fazi II projekta.			
	Kapacitet postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada	0,00	110.000,00	110.000,00	Na određeni rok
Obrazloženje postignuća pokazatelja		Ishođene uporabne dozvole za Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Obzirom na kašnjenje u provedbi projekta, ovaj pokazatelj bit će ispunjen u Fazi II projekta.			

Povezane aktivnosti:

5	Građenje 6 pretovarnih stanica (u Splitu, Sinju, Zagvozd, na Braču, Hvaru i Visu)
3	Kupnja zemljišta
1	Nabava pokretne opreme za CGO
6	Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji
2	Promidžba i vidljivost
7	Stručni nadzor gradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji
8	Upravljanje projektom
4	Usluge stručnog nadzora građenja 6 pretovarnih stanica

6 PRORAČUN

Standardne veličine jediničnih troškova

Primjenjivost standardne veličine jediničnog troška

Ne

Paušalni iznos

Primjenjivost paušalnog iznosa na troškove projekta

Ne

Aktivnost proračuna

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (EUR)	Ukupan iznos (EUR)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
1. Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji								
A1.1	Stvarni trošak							
	Ugovor za radove za projektiranje i građenje CGO	1,00	12.216.647,66	12.216.647,66	REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom	Da	bespovratna sredstva	
Opis troška	Aktivnost obuhvaća provedbu Ugovora o projektiranju i građenju CGO za Fazu I, odnosno izradu glavnog projekta i ishođenje građevinskih dozvola, ulazno-izlazno zona, upravna zgrada, transportni centar, odlagalište za neopasni otpad, odlagalište inertnog otpada, zelene površine, infrastrukture i prometnice te prateća infrastruktura. Sklopljen je ugovor za projektiranje i građenje za Fazu 1 u sklopu koje su ishođene građevinske dozvole i izvođeni radovi na fazama 1., 2, 4, 8a i 9a. Ova aktivnost je prihvatljiva za OPKK 2014.-2020.							
	Aktivnost			12.216.647,66				
	Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)			0,00				
	Ukupno aktivnost			12.216.647,66				

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (EUR)	Ukupan iznos (EUR)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-------------------------	--------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------------------------------------

2. Stručni nadzor gradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji								
A2.1	Stvarni trošak	Ugovor za usluge stručnog nadzora gradnje CGO u SDŽ	1,00	439.181,60	439.181,60	REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom	Da	bespovratna sredstva
Opis troška		Ova aktivnost je prihvatljiva za OPKK 2014.-2020. te je u sklopu aktivnosti proveden nadzor nad Fazom 1 radova.						
		Aktivnost			439.181,60			
		Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)			0,00			
		Ukupno aktivnost			439.181,60			

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (EUR)	Ukupan iznos (EUR)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-------------------------	--------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------------------------------------

3. Građenje 6 pretovarnih stanica (u Splitu, Sinju, Zagvozdu, na Braču, Hvaru i Visu)

A3.1	Stvarni trošak	Ugovor za radove za građenje 6 pretovarnih stanica	1,00	0,00	0,00	Da	REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA društvu s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom	bespovratna sredstva
Opis troška		Ova aktivnost nije prihvatljiva za OPKK 2014.-2020.						
Aktivnost					0,00			
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)					0,00			
Ukupno aktivnost					0,00			

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (EUR)	Ukupan iznos (EUR)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-------------------------	--------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------------------------------------

4. Nabava pokretne opreme za CGO

A4.1	Stvarni trošak	Ugovor o nabavi pokretne opreme za CGO	1,00	0,00	0,00	REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom	Da	bespovratna sredstva
Opis troška		Aktivnost obuhvaća provedbu Ugovora o nabavi pokretne opreme za Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Provedbom ove aktivnosti nabavit će se pokretna oprema za CGO. Ova aktivnost nije prihvatljiva za OPKK 2014.-2020.						
		Aktivnost		0,00				
		Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)		0,00				
		Ukupno aktivnost		0,00				

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (EUR)	Ukupan iznos (EUR)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-------------------------	--------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------------------------------------

5. Kupnja zemljišta

A5.1	Stvarni trošak	Kupnja zemljišta	1,00	516.977,25	516.977,25	REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom	Da	bespovratna sredstva
Opis troška		Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i ishođenja građevinske dozvole na lokaciji CGO Lečevica. Ova aktivnost je prihvatljiva za OPKK 2014.-2020.						
		Aktivnost		516.977,25				
		Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)		0,00				
		Ukupno aktivnost		516.977,25				

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (EUR)	Ukupan iznos (EUR)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-------------------------	--------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------------------------------------

6. Usluge stručnog nadzora građenja 6 pretovarnih stanica

A6.1	Stvarni trošak	Ugovor za usluge stručnog nadzora nad građenjem 6 pretovarnih stanica	1,00	0,00	0,00	REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom	Da	bespovratna sredstva
Opis troška		Ugovor za usluge stručnog nadzora nad građenjem 6 pretovarnih stanica Aktivnost obuhvaća usluge stručnog nadzora građenja 6 pretovarnih stanica. Tijekom izvođenja radova u svemu sukladno Zakonu o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17) i ostalim važećim propisima te pružanje usluge FIDIC inženjera za ugovore o radovima koji se sklapanju temeljem FIDIC modela ugovora. Ova aktivnost nije prihvatljiva za OPKK 2014. -2020.						

Aktivnost	0,00
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)	0,00
Ukupno aktivnost	0,00

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (EUR)	Ukupan iznos (EUR)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
7. Upravljanje projektom								
PM.1	Stvarni trošak							
	Ugovor za usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO u SDŽ	1,00	227.749,75	227.749,75	REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom	Da	bespovratna sredstva	
Opis troška		Aktivnost obuhvaća provedbu Ugovora o tehničkoj pomoći i upravljanju Projektom, koja obuhvaća pružanje administrativne tehničke, pravne i financijske podrške Korisniku tijekom provedbe projekta (uključujući pomoć u pripremi i provedbi javne nabave te poslovnog planiranja). Ova aktivnost je prihvatljiva za OPKK 2014.-2020. u dijelu koji se odnosi na CGO.						
		Aktivnost		227.749,75				
		Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)		0,00				
		Ukupno aktivnost		227.749,75				

Vrsta troška	Naziv	Broj jedinica	Iznos po jedinici (EUR)	Ukupan iznos (EUR)	Nositelj troška	Isplata	Kategorija financiranja	Vrsta troška za izračun fiksne stope
--------------	-------	---------------	-------------------------	--------------------	-----------------	---------	-------------------------	--------------------------------------

8. Promidžba i vidljivost								
PV.1	Stvarni trošak	Ugovor za usluge vođenja odnosa s javnošću i vidljivosti projekta CGO	1,00	105.259,44	105.259,44	Da	REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom	bespovratna sredstva
Opis troška		Aktivnost obuhvaća provedbu usluga vođenja odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta CGO u SDŽ u skladu s Ugovorom, Dokumentacijom o nabavi i Priručnikom za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU - Upute za korisnike za razdoblje 2014. - 2020. Izvršitelj će pružati okvirno slijedeće usluge: izradu kom. strategije i plana, izradu promo materijala inform. i edukativnog karaktera te njihovu distribuciju; izrade tiskanih i el. objava za medije (priopćenja); provoditi informiranje u medijima: tisak, radio, tv. Prihvatljiva za OPKK 2014-2020.						

Aktivnost	105.259,44
Fiksna stopa za aktivnost (informativni izračun)	0,00
Ukupno aktivnost	105.259,44

Fiksna stopa

Naziv	Ukupan iznos (EUR)	Nositelj troška	Kategorija financiranja	Kategorija financiranja za fiksnu stopu	Vrsta troška za izračun fiksne stope	Oznaka s obzirom na ograničenja

7 SAŽETAK PRORAČUNA

Ukupna vrijednost projekta (EUR)

Ukupna vrijednost projekta	154.770.284,67
Ukupni prihvatljivi troškovi	13.505.815,70
Ukupni neprihvatljivi troškovi	141.264.468,97
Neprihvatljivi troškovi - javna sredstva	141.264.468,97
Neprihvatljivi troškovi - privatna sredstva	0,00

Razrada proračuna po oznakama troška

Nije primjenjivo, (EUR)	0,00
Izdaci tipa ERDF-a sufinancirani iz ESF-a, (EUR)	0,00
Izdaci tipa ESF-a sufinancirani iz ERDF-a, (EUR)	0,00
Izdaci nastali i plaćeni izvan programskog područja, a unutar EU, (EUR)	0,00
Izdaci nastali i plaćeni izvan EU, (EUR)	0,00
Izdaci nastali i plaćeni izvan programskog područja EU, (EUR)	0,00
Izdaci nastali i plaćeni za kupovinu zemljišta, (EUR)	0,00
Iznos doprinosa operaciji u prirodi, (EUR)	0,00
Izdaci u trećim državama (IPA ili ENI), (EUR)	0,00

Izvori financiranja

Kategorija financiranja/ Nositelj troška	Ukupni prihvatljivi troškovi	Intenzitet potpore	Bespovratna sredstva	Sredstva korisnika
--	------------------------------	--------------------	----------------------	--------------------

bespovratna sredstva				
	REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom	13.505.815,70 €	65,1788616%	8.802.936,92 €
	Ukupno (bespovratna sredstva)	13.505.815,70 €	65,1788616%	8.802.936,92 €
UKUPNO		13.505.815,70 €	65,1788616%	8.802.936,92 €
				4.702.878,78 €
				4.702.878,78 €

Procijenjeni neto prihod (EUR)

Metoda procjene neto prihoda	Izračun diskontnih neto prihoda od projekta
Iznos procijenjenog neto prihoda	11.275.012,81

8 HORIZONTALNA NAČELA

Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije

Promicanje ravnopravnosti spolova	Neutralan utjecaj
Obrazloženje utjecaja Projektom Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i redovitim poslovanjem tvrtka Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. promiče ravnopravnost žena i muškaraca te poštuje načelo zabrane diskriminacije sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) i Zakonu o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12). Projekt uključuje mjere kojima će se osigurati jednake mogućnosti za sve društvene skupine, a koje su propisane nižom zakona i podzakonskih akata, uključujući Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Zakon o radu (NN , 93/14 i 127717). Dodatno, na razini tvrtke Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., kao budućeg korisnika, načela zabrane diskriminacije propisana su kroz nekoliko članaka internog Pravilnika o radu. Prilikom analiza poslovnih procesa posebno će se obratiti pažnja u analizi na (ne)postojanje razlike u obavljanju i vrsti zadatka obzirom na spolove (analiza Gender gap) te će predložena rješenja biti prilagođena potrebama svih.	

Obrazloženje utjecaja

Projektom Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i redovitim poslovanjem tvrtka Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. promiče sve odredbe Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN, br.85/08, 112/12) kojima se promiče jednakost i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije. Projekt uključuje mjere kojima će se osigurati jednake mogućnosti za sve društvene skupine, a koje su propisane nizom zakona i podzakonskih akata, uključujući Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i Zakon o radu (NN, 93/14 i 127717). Dodatno, na razini tvrtke Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., kao budućeg korisnika, načela zabrane diskriminacije propisana su kroz nekoliko članaka internog Pravilnika o radu teče osigurati da aktivnosti u sklopu projekta ne mogu, izravno niti neizravno, diskriminirati nekoga na temelju gore navedenih osnova.

Pristupačnost za osobe s invaliditetom

Pristupačnost građevinama

Neutralan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Projekt Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji uključuje mjere kojima će se osigurati jednake mogućnosti za sve društvene skupine, uključujući osobe s invaliditetom, poštujući mjere propisane Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). Tako će se prilikom projektiranja i građenja građevina primijeniti tehnička rješenja kojima se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u Centru na jednakoj razini kao i ostalim osobama (čl.208.st.1. ZJN 2016)

Informacijsko-komunikacijska pristupačnost

Pozitivan utjecaj

Obrazloženje utjecaja

Prilikom planiranja i provedbe informacijsko-komunikacijskih aktivnosti vodit će se računa da budu prilagođene i razumljive svim ciljanim skupinama odnosno prilagođene osobama s invaliditetom, ovisno o vrsti oštećenja. Tako će se po potrebi producirati promotivni materijali na Braillevom pismu za slijepe osobe, kad to prilika bude nalogala angažirat će se educirani prevoditelji za gluhe odnosno gluhooslijepe osobe, tekstovi će se pripremati tako da budu jednostavni za čitanje i razumijevanje osobama s intelektualnim poteškoćama, a kod vizualnih materijala vodit će se računa o pravilnom izboru boja, veličini teksta i sl.

Razumna prilagodba i univerzalni dizajn

Obrazloženje utjecaja

Pozitivan utjecaj

Prilikom planiranja i provedbe informacijsko-komunikacijskih aktivnosti vodit će se računa da budu prilagođene i razumljive svim ciljanim skupinama, kod vizualnih materijala vodit će se računa o pravilnom izboru boja, veličini teksta i sl.

Pristupačnost ostalih sadržaja i usluga otvorenih ili namijenjenih javnosti

Obrazloženje utjecaja

Neutralan utjecaj

nije primjenjivo

Održivi razvoj

Obrazloženje utjecaja

Zelena javna nabava

Neutralan utjecaj

nije primjenjivo

Obrazloženje utjecaja

Klimatski izazovi

Pozitivan utjecaj

Projekt Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji doprinijet će poboljšanju i učinkovitijem gospodarenju otpadom, a kroz novi održivi sustav gospodarenja otpadom značajno će se smanjiti emisije CO2 iz odlagališta.

Obrazloženje utjecaja

Učinkovitost resursa

Pozitivan utjecaj

Projekt Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji doprinijet će se poboljšanju i učinkovitijem gospodarenju otpadom te održivom raspolaganju resursima na području Splitsko-dalmatinske županije, a što će dovesti do poboljšanja kvalitete života i zdravlja svih stanovnika obuhvaćenih ovim Projektom.

Načela zelenog rasta	Neutralan utjecaj
Obrazloženje utjecaja	
nije primjenjivo	

9 INFORMIRANJE I VIDLJIVOST

Tiskani mediji	Da
Cijana skupina	
cjelokupno stanovništvo SDŽ	
Elektronički mediji	Da
Cijana skupina	
cjelokupno stanovništvo SDŽ	
Internet	Da
Cijana skupina	
cjelokupno stanovništvo SDŽ	

Seminari, konferencije, radionice itd.

Cijana skupina

Da

cjelokupno stanovištvo SDŽ

Promotivni materijal

Cijana skupina

Da

cjelokupno stanovištvo SDŽ

Znakovlje/plakat postavljen na lokaciji projekta

Cijana skupina

Da

cjelokupno stanovištvo SDŽ

Trajna/informacijska ploča

Cijana skupina

Da

cjelokupno stanovištvo SDŽ

Oznake vidljivosti na projektnoj dokumentaciji

Cijana skupina

Da

cjelokupno stanovištvo SDŽ

Oznake vidljivosti na opremi

Cijana skupina

Da

cjelokupno stanovištvo SDŽ